

별지 6 개별 투자심사사업 추진현황

사업명	운남동 마지초교 ~운남중 통학로개설			담당자	건설과 하효태(☎960-8562)																																																				
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 ○ 마지초교~운남중학교간 도로가 개설되지 않아 학생 및 주민들이 상점가, 골목길 등 사유지를 횡단하여 통행하고 있는 실정임																																																									
<input type="checkbox"/> 사업개요 ○ 기 간 : 2012. 1. ~ 2023. 12. ○ 위 치 : 광산구 운남동 525-4번지 일원(중2-344호선) ○ 규 모 : 보도 조성 B=3m, L=100m																																																									
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,390백만원 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div>																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2021년</th> <th>2022년</th> <th>2023년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>3,390</td> <td>2,390</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>2,350</td> <td>1,850</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>1,040</td> <td>540</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2021년	2022년	2023년 이후	계	3,390	2,390			1,000	국 비						시 도 비	2,350	1,850			500	시군구비	1,040	540			500	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후																																																				
계	3,390	2,390			1,000																																																				
국 비																																																									
시 도 비	2,350	1,850			500																																																				
시군구비	1,040	540			500																																																				
지 방 채																																																									
민간자본																																																									
기 타																																																									
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %) ○ 마지초교 통학로 개설 주민 설명회 개최 : '12. 3. 21. ○ 1단계 통학로 개설 (L=92m, B=3m) : '14. 6. 26. ○ 편입토지 10필지 중5필지 보상(1,650백만원, 1,496㎡) : '12. 8 ~ '18. 7. ○ 편입물건(운남동 525-51) 일부 보상(지분966/1,200) : '22. 5. 12.																																																									
<input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 사업계획 변경 검토(계획) : '22. 7.																																																									
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역 ○ 구재정 여건상 전체 개설은 장기간소요되므로 시급한 통학로 개설을 위하여 사업계획 변경 필요. [B=15→3m, L=200→100m]																																																									

사업명	산정동 중로 2-231호선 외 1 도로개설사업	담당자	건설과 하효태(☎960-8562)																																																						
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 ○ 한양수자인 부출입구 개설을 하여 입주민들 편의 제공																																																									
<input type="checkbox"/> 사업개요 ○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2022. 6. ○ 위 치 : 광산구 산정동 174-11번지 일원 ○ 규 모 : 도로개설 B=12~15m, L=503m																																																									
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 7,500백만원 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div>																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2021년</th> <th>2022년</th> <th>2023년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,500</td> <td>7,500</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>7,500</td> <td>7,500</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2021년	2022년	2023년 이후	계	7,500	7,500			-	국 비						시 도 비						시군구비	7,500	7,500			-	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후																																																				
계	7,500	7,500			-																																																				
국 비																																																									
시 도 비																																																									
시군구비	7,500	7,500			-																																																				
지 방 채																																																									
민간자본																																																									
기 타																																																									
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%) ○ 수탁 협약 체결 : '19. 1. 16. ○ 도시계획도로 시행자 지정 및 실시계획인가 고시 : '19. 12. 16. ○ 위·수탁 협약에 따른 비용 수납 : '20. 5. 4. ○ 사업 시행자 지정 및 실시계획인가 변경 고시(시행사 → 광산구) : '20. 6. 1.																																																									
<input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 공사 준공 : '22. 7. 30.																																																									
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시) ○ 해당없음																																																									

사업명	송광중학교 주변 도로개설공사	담당자	건설과 이가현(☎960-8563)
-----	-----------------	-----	--------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 송정초교 및 송광중학교 주변 통학로가 개설되지 않아 학생들이 사유지 주차장, 협소한 골목길 등을 이용
 - 도시계획도로 장기 미개설로 인하여 주민 통행불편이 불편하며, 화재 및 응급상황 발생시 신속한 상황대처 어려움

- 사업개요**
- 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.
 - 위 치 : 광산구 송정동 901-2번지 일원
 - 규 모 : 도로개설 B=8m, L=232m

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 3,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	930	70	200	1,800
국 비					
시 도 비	2,000			200	1,800
시군구비	1,000	930	70		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**
- 주민설명회 개최 : '20. 1. 17.
 - 보상계획 공고 : '20. 4. 1.
 - 실시계획인가 고시 : '20. 6. 5.
 - 편입토지 보상완료(1구간) : '20. 7. 29.
 - 공사 착공(1구간) : '20. 8. 27.
 - 공사 준공(1구간) : '21. 5. 5.
 - 보상계획 열람공고 : '22. 2. 14. ~ 2. 28.
 - 2구간 편입토지 보상 : '22. 4. ~
- 전체 9필지(1,056㎡)중 4필지(177㎡) 보상완료

- 향후계획**
- 2구간 편입토지 보상 : '22. 7. 30.
 - (예산확보시) 2구간 공사 착수 : '23. 1. ~

- 사업변경 내역(해당시)**
- 해당없음

사업명	삼도 동원훈련장 진입도로 개설공사	담당자	건설과 김한솔(☎960-8564)
-----	--------------------	-----	--------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 삼도 동원훈련장은 쌍내마을 안길을 이용하고 있으나 폭(4m)이 협소하여 교행이 어렵고 대형차량(군트럭, 부식차량 등) 통행량이 많아 사고발생 우려
※ 동원훈련장 이용현황 : 연19,000명(500명×38회 입소)
○ 열악한 도로환경 개선을 통하여 주민불편 해소(쌍내마을 : 24가구 49명)

- 사업개요**
- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
 - 위 치 : 삼도동 동원훈련장 ~ 대산로(내산동 214-5번지)
 - 규 모 : 도로개설 L=1,310m, B=8m

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 2,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,600	1,400		200	1,200
국 비	1,300	1,200			100
시 도 비	1,100				1,100
시군구비	200	200		200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)**
- 업무협약 체결(광산구↔31사단) : '17. 12. 7.
 - 실시설계 용역 착수 : '18. 5. 3.
 - 위탁사업비 지급(31사단→광산구/1,200백만원) : '18. 6. 21.
 - 공사착공(1차분) 및 준공 : '20. 1. 2. ~ '20. 12. 28.
 - 실시계획인가 고시 : '20. 3. 16.
 - 편입 토지 등 보상 완료(13필지 4,812㎡, 214백만) : '21. 9. 23.(수용개시일)

- 향후계획**
- (2차분) 공사 발주중 : '22. 7.

- 사업변경 내역(해당시)**
- 해당없음

사업명	운남동 우방아이유셀 주변 도로개설	담당자	건설과 김한솔(☎960-8564)
-----	--------------------	-----	--------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 운남초등학교와 인근 아파트 단기간 도로가 미 개설되어 보행자 통행불편 초래 및 초등학교 등 교통약자 보행시 안전사고 위험 상존
 - 장기 미집행 도시계획도로(비소1-43호선) 개설로 안전한 보행권 확보 및 지역 주민 숙원사업 해결

- 사업개요**
- 기 간 : 2016. 1. ~ 2023. 12.
 - 위 치 : 광산구 운남동 414-77번지 일원
 - 규 모 : 도로개설 B=10m, L=40m, 보도설치 B=1.5m, L=95m

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 1,000백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,000	220	600		180
국 비					
시 도 비	380		200		180
시군구비	620	220	400		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 30%)**
- 기부채납도로 개설(L=565m B=10~15m) : '15. 12. 16.
 - 편입토지 보상 [운남동414-93(잡)114㎡,382백만원] : '18. 12. 10.
 - 편입토지 보상 [운남동414-94(잡)74㎡,198백만원] : '21. 3. 9.
 - 편입토지 보상 [운남동414-94(잡)70㎡,211백만원] : '21. 12. 20.
 - 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수 : '22. 5.

- 향후계획**
- (예산 확보시) 편입토지 보상 : '22. 9. ~ 12.
 - (예산 확보시) 공사착수 및 준공 : '23. 1. ~ 12.

- 사업변경 내역(해당시)**
- 해당없음

사업명	평동 명화 ~ 평지마을 진입도로 확장	담당자	건설과 하효태(☎960-8562)
-----	----------------------	-----	--------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 마을 진입도로 폭이 협소하여 대형차량과 소방차, 응급차량 통행이 불가해 일상생활의 불편함을 초래
 - 도로 폭이 3m가 채 되지 못한 곳이 많아 차량이 서로 마주칠 경우 교차해서 지나갈 수 없어 대형버스는 운행이 불가능하며 상대적으로 작은 16인승 마을버스 운행

- 사업개요**
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.
 - 위 치 : 광산구 명화동 225-17번지 ~ 명화동 329-1번지
 - 규 모 : 도로확장 L=1,100m, B=8m~10m

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 4,280백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,280	1,590		75	1,805
국 비	877			67	
시 도 비	3,354	1,545		4	1,805
시군구비	49	45		4	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 80%)**
- 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 착수 : '19. 4. 25.
 - 주민설명회 개최 : '19. 7. 25.
 - 도시관리계획 입안신청 : '20. 5. 26.
 - 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면고시 : '20. 8. 3.
 - 보상협의 추진(1구간 L=500m) : '21. 2. 8.

- 향후계획**
- 실시계획 인가고시 : '22. 7.
 - 편입토지 수용제결 신청 : '22. 10.

- 사업변경 내역(해당시)**
- 해당없음

사업명	평동 봉정마을 진입로 확장	담당자	건설과 하효태(☎960-8562)
-----	----------------	-----	--------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 마을 진입도로 폭이 협소하여 대형차량과 소방차, 응급차량 통행이 불가해 일상생활의 불편함을 초래
 - 도로 폭이 3m가 채 되지 못한 곳이 많아 차량이 서로 마주칠 경우 교차해서 지나갈 수 없어 대형버스는 운행이 불가능하며 상대적으로 작은 16인승 마을버스 운행

- 사업개요**
- 기간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.
 - 위치 : 광산구 명화동 225-17번지 ~ 명화동 329-1번지
 - 규모 : 도로확장 L=1,100m, B=8m~10m

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 4,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,720				4,720
국 비					
시 도 비	4,720				4,720
시군구비					-
지방채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 80%)**
- 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 착수 : '19. 4. 25.
 - 주민설명회 개최 : '19. 7. 25.
 - 도시관리계획 입안신청 : '20. 5. 26.
 - 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면고시 : '20. 8. 3.
 - 보상협의 추진(1구간 L=500m) : '21. 2. 8.

- 향후계획**
- 실시계획 인가고시 : '22. 7.
 - 편입토지 수용제결 신청 : '22. 10.

- 사업변경 내역(해당시)**
- 해당없음

사업명	2021년 신재생에너지 융복합지원사업	담당자	미래산업과 김형준(☎960-3676)
-----	----------------------	-----	----------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 정부의 신재생에너지 3020정책 달성 기여
 - 신재생에너지 설비 보급 확산을 통한 지역 에너지자립 실현

- 사업개요**
- 기간 : 2021. 1. 29. ~ 2022. 12. 31.
 - 위치 : 광산구 우산동, 월곡1·2동 일원
 - 규모 : 태양광 1,108kw(259개소), 태양열 183㎡(20개소)
 - 태양광 : 259개소[주택(3kw) 197개소 및 건물(3~48kw) 62개소]
 - 태양열 : 20개소[주택(6~10.2㎡) 19개소, 건물(6㎡) 1개소]

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 2,019.9백만원(민간 자부담 포함 총사업비 2,369.3백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액(예상)	
		기투자	2021년	2022년(예상)	2023년 이후
계	2,019.9	1,413.9	1,413.9	358.2	-
국 비	1,194.2	835.9	835.9	210.1	-
시 도 비	710.8	497.6	497.6	125.9	-
시군구비	114.9	80.4	80.4	22.2	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

* 민간 자부담(349.4백만원) 포함 총사업비 : 2,369.3백만원(민간 자부담은 지자체에서 집행하지 않음)

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**
- 총괄평가 및 사업선정 통보(한국에너지공단) : '20. 9.
 - 협약체결(한국에너지공단, 참여기업, 區) 및 사업시행 : '21. 1. ~

- 향후계획**
- 추가 사업변경 신청(區 → 에너지공단) : '22. 10.
 - 태양광 1개소 자진포기에 따른 추가 사업변경 예정
 - 에너지공단 최종 설치확인 완료 후 사업 정산 : '22. 11. ~ 12.

- 사업변경 내역(해당시)**
- 사업변경 신청(區 → 에너지공단) : '22. 5.
 - 코로나 등 경제상황 악화로 태양광 7개소, 태양열 7개소 자진포기
태양광(259개소 ⇒ 252개소) / 태양열(20개소 ⇒ 13개소)

사업명	공공건축물그린리모델링	담당자	미래산업과 김세윤(2960-8453)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 관내보건 진료소 7개소, 국공립어린이집 9개소의 단열저하, 결로. 곰팡이 발생 및 미세먼지 확산 등 열악한 실내 환경 개선을 위한 리모델링 사업이 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 광산구 신룡동 328 신룡보건진료소 등 16개소
- 규 모 : 16개 건축물 그린리모델링(태양광 설치, 고성능 창 및 문 설치 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,070백만원(국비 70%, 시비 15%, 구비 15%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계				3,070	1,000
국 비				2,149	700
시 도 비				461	150
시군구비				461	150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 16개소 중 3개소 설계용역 진행
- 7월 중 13개소 설계용역 시행

향후계획

- 시설 별 설계용역 및 공사추진
- 16개소 중 연내 13개소 준공 목표

사업변경 내역(해당없음)

사업명	실외공기질 관제기술 개발 및 실증사업	담당자	기업경제과 양태정(2960-8429)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역산단의 주요산업인 가전, 금형 등의 산업 일부를 공기산업으로 전환·육성 및 주민의 삶의 질 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2022. 3. 31.
- 위 치 : 광산구 일원
- 규 모

구 분	사 업 명	비 고
단위사업1	실외 공기질 관제 신기술(미세먼지 측정센서 등) 개발	R&D
단위사업2	시험실증단지 구축 및 운영	실증
단위사업3	광산구 지역경제활력센터 구축 및 운영	공간

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 총 18,200백만원(국비 9,100, 시비 4,550, 구비 4,550)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,564	6,238	9,657	1,669	-
국 비	8,782	3,233	5,143	406	-
시 도 비	4,388	1,505	2,252	631	-
시군구비	4,394	1,500	2,262	632	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 실외 공기질 관제 신기술 개발 및 실증단지 구축 완료 : '21. 12.
- 광산구 지역경제활력센터 준공 : '21. 12.

향후계획

- 광산구 지역경제활력센터 인테리어 및 집기비품 설치 : '22. 01. ~ '22. 3.
- 광산구 지역경제활력센터 운영 : '22. 4. ~

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간(당초) 2019. 11 ~ 2021. 12. → 2019. 11. ~ 2022. 3.

사업명	비아동 복합청사건립	담당자	회계과 문보선(☎960-8202)
-----	------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현 비아동은 '82년 건립되어 건물의 노후화로 유지비용이 많이 소요됨
- 복합청사 건립으로 수준 높은 행정서비스 제공 및 문화 향유 기회 확대

사업개요

- 기 간 : 2019. 4. ~ 2022. 8.
- 위 치 : 광주광역시 광산구 비아동 105번지 일원
- 규 모 : 지하 1층, 지상 2층 / 연면적 1,558.79㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,160	253	1,166	2,741	0
국 비					
시 도 비	500			500	
시군구비	3,660	253	1,166	2,241	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

- 내부마감재 및 부대토목공사 시공중

향후계획

- 기존 비아동 행정복지센터 철거
- 주차장 포장 및 조경식재

사업변경 내역(해당시)

구 분	사업기간	사 업 량	사업비	비고
당초	2019~2021	부지면적 2,410㎡ 연면적 1,400㎡(3층)	50억	
현재	2019~2022	부지면적 2,473㎡ 연면적 1,558㎡(3개층)	41억	

사업명	도천1제 소공원 조성사업	담당자	공원녹지과 박하형(☎960-8711)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민생활에 큰 불편(쓰레기투기, 장마철 하수범람 등)을 주고 있는 도천1제를 정비하여 생태 환경적으로 건전하고 숲이 어우러진 품격있는 휴식공간으로 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 광주광역시 광산구 도천동 102-1번지 일원
- 규 모 : 소공원 조성 1식 A=9,863㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,628백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,628	1,889	800	800	2,139
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)

- '18. 10. 19. : 區 지방재정 투자심사 완료(적정)
- '18. 10. 25. : 도천동 102-4번지 토지보상 완료(289백만원)
- '19. ~ '21. : 도천동 102-1번지 토지보상 진행중(2,400백만원)

향후계획

- '23. 01. : 도천동 102-1번지 잔여보상금139백만원 지급
- '23. 02. ~ : 공원조성계획 수립 및 재해영향평가 검토용역 실시

사업변경 내역

- 감정평가에 따른 보상비 증가로 총사업비 증가
- ※ 보상비 : 당초 추정(23억) → 감정평가 후(39억)

사업명	수완종합체육관 건립사업	담당자	생활체육과 주나린(☎960-8721)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수완·신창지구 등 대단위 택지개발로 인구의 증가와 더불어 주민의 문화·체육시설의 욕구가 증가함에 따라 주민의 문화·체육활동의 공공서비스 창출 및 공급 필요

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 7.
- 위 치 : 광주광역시 광산구 수완동 918번지
- 규 모 : 대지면적 11,973㎡, 연면적 6,420㎡(지하2층/지상4층)
- 내 용 : 다목적 운동시설, 공연장 등 복합 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,800	16,686	3,114	-	-
국 비	5,940	4,483	1,457	-	-
시 도 비	6,930	5,730	1,200	-	-
시군구비	6,930	6,473	457	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 설계용역 완료 ... '17. 12. 26.
- 준공 ... '21. 6. 29.

향후계획

- 없음

사업변경 내역(해당시)

- 없음

사업명	비아5일시장 주차타워 건립	담당자	일자리정책과 구정환(☎960-3864)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 비아5일시장 이용객의 주차 편의 제고를 통한 전통시장 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. 5. ~ 2021. 9.
- 위 치 : 광산구 비아동 67-3외 1필지
- 규 모 : 연면적 2,474㎡(2층 3단, 89면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,968백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,680		2,680	-	-
국 비	1,599		1,599	-	-
시 도 비	533		533	-	-
시군구비	548		548	-	-
지 방 채				-	-
민간자본				-	-
기 타				-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 준공 완료(21. 9. 24.)
-

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	송정동 복합커뮤니티센터	담당자	도시재생과 김성곤(☎960-3851)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 분산하여 짓던 공공시설들을 한 공간에 복합화하여 부지확보 부담을 줄이고, 공용공간 공동활용, 운영 효율성 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 송정동 756-1번지 일원
- 규 모 : 연면적 5,228㎡(지하1층 ~ 지상6층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,700	2,590	2,763	11,047	300
국 비	2,800	900	713	1,199	
시 도 비	4,100	990	550	2,548	
시군구비	1,600	700	300	300	300
지 방 채	8,200		1,200	7,000	
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 설계공모 공고 : 2020. 12. 15.
- 설계용역 계약체결 : 2021. 04. 09.
- 설계 납품 : 2021. 12. 31.
- 기존건축물 철거 및 착공 : 2022. 02. ~ 06.

향후계획

- 공사 준공 : 2023. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	광주송정역세권 도시재생사업	담당자	도시재생과 윤민호(☎960-3893)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 송정2동, 도산동 일원 노후되고 열악한 주거지역에 물리, 사회, 경제적 재생을 통해 지역 활성화를 도모하고 주민의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2021.
- 위 치 : 광주 광산구 송정2동, 도산동 일원
- 규 모 : 461,696㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	4,455	2,131	3,414	0
국 비	5,000	2,700	811	1,489	0
시 도 비	2,500	875	657	968	0
시군구비	2,500	880	663	957	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 국토부 16년 신규 도시재생사업 공모선정 : '15. 12. 30.
- 도시재생활성화계획 고시 : '17. 12. 27.
- 도시재생활성화계획 변경(1차)고시 : '20. 11. 13.
- 마중물 사업 시행 : '18. 1.~

향후계획

- 도시재생활성화계획 변경(3차): 사업기간 연장 : '22. 9월중
- 마중물 사업 준공 : ~'23. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 활성화계획 변경: 사업기간 (당초) 2016~2021 → (변경) 2016~2022

사업명	도산7동 주거환경개선사업	담당자	도시재생과 조원(0960-8532)
-----	---------------	-----	---------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 본 사업은 도산7동 주거환경개선을 위한 실시설계 용역으로서 원활한 교통소통을 도모하고, 지역주민의 편의 및 생활환경을 개선하는데 그 목적이 있음.

- 사업개요**
- 기 간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.
 - 위 치 : 도산동 945번지 일원
 - 규 모 : 도로(소로 2-51, 3-52, 2-52호선) L=765m B=6~8m,
주차장 1개소 203㎡, 복지시설 1동 620㎡, 소공원 1개소 128㎡

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 7,470백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,470	6,047	204	1,219	
국 비	2,789	2,789			
시 도 비	1,867.5	1,691.5	89	87	
시군구비	2,813.5	1,566.5	115	1,132	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**
- 주차장 준공 : '20. 04. 20.
 - 소로 2-51호선 공사준공 : '20. 06. 16.
 - 복지시설 준공 : '20. 12. 28.
 - 소로 3-52호선 공사 착공 : '21. 05. 07.
 - 2-52호선 1공구 공사 착공 : '21. 06. 22.
 - 2-52호선 2공구 보상협의 및 수용제결 사전검토 : '22. 06. 24.

- 향후계획**
- 소로 2-52, 3-52호선 공사 준공 : '22. 08.
 - 소로 2-52호선 2공구 보상 및 공사준공 : '22. 12.

사업명	서동 주거환경개선사업	담당자	도시재생과 조원(0960-8532)
-----	-------------	-----	---------------------

- 사업목적 및 필요성**
- 본 사업은 서동 주거환경개선을 위한 실시설계 용역으로서 원활한 교통소통을 도모하고, 지역주민의 편의 및 생활환경을 개선하는데 그 목적이 있음.

- 사업개요**
- 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.
 - 위 치 : 도산동 970-15번지 일원
 - 규 모 : 도로(소로 2-165, 소로 2-167, 소로 2-261) L=293m B=7~8m,
주차장 1개소 581㎡, 소공원 1개소 144㎡, 복지시설 1동 315㎡

- 소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 3,000백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	1,621	191	1,188	
국 비	765	765			
시 도 비	750	391	178	181	
시군구비	1,485	465	13	1,007	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**
- 소공원, 소로2-261호선, 주차장, 복지시설 보상협의 : '22. 04. 05.
 - 소로 2-165, 2-167호선 공사준공 : '22. 06. 08.

- 향후계획**
- 소로 2-261호선, 주차장, 소공원, 복지시설 보상완료 및 준공 : '22. 12.

사업명	용보촌 주거환경개선사업	담당자	도시재생과 조원(0960-8532)
-----	--------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 본 사업은 용보촌 주거환경개선을 위한 실시설계 용역으로서 원활한 교통소통을 도모하고, 지역주민의 편익 및 생활환경을 개선하는데 그 목적이 있음.

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 송정동 475번지 일원
- 규 모 : 도로(소로 3-33호선, 소로 2-34호선, 소로 3-36호선) L=356m B=6~8, 소공원 196㎡, 주차장 632㎡, 복지시설 337㎡, 체육시설 642㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	2,128	720	2,144	1,008
국 비	684	684			
시 도 비	1,500	684	250	314	252
시군구비	3,816	760	470	1,830	756
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 소공원 준공 : '21. 05. 21.
- 3-33호선 공사 착공 : '21. 06. 04.
- 주차장 착공 : '21. 11. 18.
- 소로 2-34, 3-36호선, 체육시설, 복지시설 보상협의 및 수용재결 : '22. 04. 05.

향후계획

- 주차장 준공 : '22. 07.
- 소로 2-34, 3-36호선, 체육시설, 복지시설 보상 및 공사준공 : '22. 12.

사업명	원도산 도시재생뉴딜사업	담당자	도시재생과 김로엘(0960-3893)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴하고 열악한 원도산 지역에 주택정비와 기반시설 정비 등을 통해 거주민들의 주거 안정 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.(4년간)
- 위 치 : 광산구 도산동 645번지 일원
- 규 모 : 집수리(외부경관) 사업, 힐링 로컬푸드 전문관 조성, 도시계획도로 5개 노선 개설 등 4개 분야 13개 사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,800	5,551	2,035	8,214	
국 비	7,900	4,607	705	2,588	
시 도 비	3,950	490	595	2,865	
시군구비	3,950	454	735	2,761	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 원도산 임방울 소리로 및 꽃보다 힐링로 조성공사 착수 : '21. 12.
- 원도산 힐링 로컬푸드 전문관 신축공사 발주 : '21. 12.

향후계획

- 원도산 핵심시설(시니어하우스, 어울림 플랫폼) 착공 : '22. 8.~

사업변경 내역(해당시)

- 원도산 도시재생뉴딜사업 활성화계획(변경) 사업기간 당초 2018~2021 → 변경 2018~2022