

공약명 광주장애인수련원 건립 노력

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	○			○		○	

담당부서	노인장애인과 장애인시설지원팀	관련부서	전 부서
담당자	천경미 팀장 / 문필동 팀장	연락처	062) 960-8344
소요예산	37,137백만원 (국 18,568 / 시 18,568)	추진상황	정상추진

I 추진개요

- 추진배경 : 장애인 인권에 대한 전 국민적 관심을 촉발시킨 상징적 장소에 전국 최초 장애인수련시설 건립으로 고통의 공간을 치유와 행복의 공간으로 변모
- 추진내용
 - 장애인식개선 및 장애인인권신장을 위한 인권기념관 및 장애체험교육장 건립
 - 장애인의 심신수련과 문화여가 활동을 위한 장애인전용 복합수련시설 건립
- 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
더불어 함께하는 장애인 행복 도시 구현	2018년	중앙부처(보건복지부, 기획재정부) 업무협약 등
	2019년	장애인수련시설 건립 업무 이관, 건축기획과정 보완
	2020년	공공건축 사업계획 사전검토 요청, 실시설계 용역 추진
	2021년	공사발주 및 진행(착공)
	2022년	공사 준공 및 수련원 운영

II 성과지표

연도별/주요지표	구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
광주 장애인수련원 건립	목표	건립 예비조사	기본 설계	공사 착공	공사 추진	공사 준공 및 수련원 운영
	실적	· 광주시와 협의로 시에서 추진	· 공유재산 심의회 · 기본계획용역추진 간담회 참여	설계용역 시행공고 등	-	-

Ⅲ**연도별 투자계획**

구분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국비	18,568	-		579.5	2,132.5	15,856
시비	18,569	-	46.5	20.5	2,600	15,902
구비						
민자/기타						
합계	37,137	-	46.5	600	4,732.5	31,758

Ⅳ**그간 추진사항****<국가 또는 광주광역시 추진사항>**

추진일자	추진사항
2017.03.	장애인인권복지타운 건립 자문단 회의
2018.12.	장애인복합수련시설을 위한 설계비 등 국비 확보
2019.04.	장애인수련시설 건립변경 기본계획 수립
2020.04.	공공건축 사업계획 사전검토 보완 제출 및 설계용역 계약

<광산구 추진사항>

추진일자	추진사항
2019.08.21.	광주광역시 장애인수련원 건립에 따른 간담회(장애인단체 등)
2020.04.09.	감각장애인을 위한 세심한 건축기법 도입 요구(장애인단체 등)

Ⅴ**향후 추진계획**

추진일자	추진사항
2020.02.	장애인 복합수련시설 착공
2020.12.	장애인 복합수련시설 물품·장비 구입, 위탁기관선정
2022.02	장애인 복합수련시설 개원

Ⅵ**예상 문제점 및 대책**

- 도심 외곽지역에 위치하고 있어 접근성이 떨어짐
 - 지역사회연계 프로그램 운영에 어려움이 있음
- 장애인복지 단체 등과 상시적 교류를 통한 유기적 협력관계 어려움

VII

관련사진



장애인인권타운 건립 신축 부지 전경사진



장애인인권타운 건립 자문단회의(2017.3.)