

## 공약명 | 치매안심센터 건립

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	○				○	○	

담당부서	건강증진과 치매안심센터팀	협조(지원)	보건행정과, 여성아동과, 회계과
담당자	이현숙 팀장 / 박선영 주무관	연락처	062) 960-6920
소요예산	1,933백만원 (국 694, 시 352, 구 887)	추진상황	완료

### I 추진개요

#### ○ 추진배경

- 「치매 국가책임제」실시에 따른 지역사회 치매관리 인프라 보강 및 치매 예방부터 가족 부양부담 완화 등 치매 지원 거점 마련
- 치매 예방, 조기진단 및 치료와 재활, 보건·복지 자원연계 등 유기적인 치매 통합관리 체계 구축 기반마련

#### ○ 추진내용

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 8.
- 위 치 : 산정동 1033번지
- 규 모 : 건축연면적 520.44㎡ (1동 1층/부지면적 1,000.1㎡)
- 주요시설 : 사무실, 쉼터 및 카페, 상담실, 프로그램실 등
- ※ 여성아동과 모아모아행복센터(2층 525.42㎡)와 연계 추진

#### ○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
치매안심센터 건립	2018년	치매안심센터 부지 매입
	2019년	치매안심센터 건립 완료
	2020년	치매안심센터 운영
	2021년	치매안심센터 운영
	2022년	치매안심센터 운영

## II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
치매안심센터 건립	목 표	센터 건립 기반마련	센터 건립 및 운영	-	-	-
	실 적	· 기본 및 실시설계 · 용역 · 센터 부지 매입	· 센터 건립 완료 · 센터 개소('19.12.)	-	-	-

## III 연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년 (기투자 포함)	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비	694	694	-			
시 비	352	337	15			
구 비	887	587	300			
민자/기타	-	-	-			
합계	1,933	1,618	315			

## IV 그간 추진사항

추진일자	추진사항
2018. 1. 8.	치매안심센터 설치 기본계획 수립
2018. 10.	건축 기본 및 실시설계 용역
2018. 10.	치매안심센터 토지 매입
2018. 12.~ 2019. 3.	건축·전기·통신·소방 공사 및 감리 계약
2019. 3. 4.	치매안심센터 착공
2019. 8.	쉼터·카페 조성 및 인테리어 설계용역
2019. 8. 30.	치매안심센터 건립 공사 완료
2019. 11. ~ 12.	치매안심센터 쉼터·카페 조성 및 인테리어 공사
2019. 12. 5.	치매안심센터 정식개소
2020. 1. ~	치매안심센터 중심으로 본격적인 치매통합서비스 제공

## V 향후 추진계획

추진일자	추진사항
2021.1. ~	치매안심센터 중심으로 본격적인 치매통합서비스 제공



치매안심센터 전경 (앞)



치매안심센터 전경 (옆)



치매안심센터 옥상 (태양광)



치매안심센터 옥상 (조경)