

공약명

광주송정역 여객편의시설 확충 노력

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	0			0	0	0	

담당부서	도시계획과 도시계획팀	관련부서	市 교통정책과, 한국철도공사, 한국철도시설공단
담당자	김창헌 팀장 / 김성조 주무관	연락처	062) 960-3629
소요예산	760억원	추진상황	이행 후 계속 추진

I

추진개요

○ 필요성

- 이용객 급증 및 환승시설 부족으로 이용객 불편 및 주변교통 혼잡 가중
- 광주송정역 복합환승센터 사업의 백지화에 따라 한국철도공사, 한국철도시설공단에서 광주 송정역 이용객 편의를 위한 주차장 및 여객편의시설 확충 사업 추진

광주송정역 주차장 확충사업

추진 중

- 위치 : 광주 광산구 송정동 949-8번지 일원
- 부지면적 : 11,963m²(3,619평)
- 공사기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.
- 사업내용 : 주차건물 신축, 대합실 등 편의시설 확충
 - (주차건물) 6층 7단, 1,630면
 - (편의시설) 6층, 대합실, 철도업무시설, 근린생활시설 등
- 사업비 : 600억원(주차건물 430, 편의시설 170)
- 사업시행 : 한국철도공사

광주송정역 후면 연결도로 개설사업

추진 중

- 위치 : 신덕지하차도(장록교입구) ~ 송정지하차도
- 사업규모 : 도로개설 L=820m, B=10m
- 사업비 : 140억원
- 공사기간 : 2017. 1. ~ 2022. 6.
- 사업시행 : 광주광역시

광주송정역사 여객편의시설 개선공사

완료

- 위치 : 광주 광산구 송정동 1003-1
- 사업규모 : 에스컬레이터 상·하행 2대, 화장실 증축 1식
- 사업비 : 20억원
- 공사기간 : 2019. 1. 31. ~ 2019. 6. 30.
- 발주처 : 한국철도시설공단
- 시공사 : 세인종합건설 주식회사

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
광주송정역 여객편의시설 확충사업 지원	2018년	○ 복합환승센터 사업 백지화에 따른 코레일 자체사업 추진
	2019년	○ 송정역사 여객편의시설 공사 완료(6.30), 주차건물 설계용역 추진
	2020년	○ 주차건물 공사 착공(7월)
	2021년	○ 주차장 건물 내 여객편의시설 사업 추진 및 준공(12월)
	2022년	

II 성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
주차장 등 여객편의시설 확충	목 표	편의시설 확충 협의	여객편의시설 확충	주차장 공사 착공	주차장 준공	-
	실 적	추진사항 모니터링 및 의견 제안	· 승강기 신설 및 화장실 증축(코레일) · 1913송정역시장 주차타워 준공(광산구)	주차건물 건축허가 (증축) (2020.9.)	-	-

III 연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비						
시 비						
구 비						
민자/기타						
합계						

IV 그간 추진사항

<광주광역시·한국철도공사·한국철도시설공단 추진사항>

추진일정	추진사항
'18. 2월	○ 복합환승센터 추진관련 의견조회·회신(市→ 코레일)
'18. 3월	○ 주차건물 신축 등 논의를 위한 한국철도공사사장 면담(광주광역시장)
'18. 5월	○ 복합환승센터 개발사업 종료 통보(市→ 서희건설컨소시엄)
'18. 10월	○ 주차건물 신축에 따른 설계용역 공고(한국철도공사)
'19. 1월	○ (철도공사) 주차건물 설계공모 심사 및 선정 / (주) 해마 종합건축사사무소 ○ (철도시설공단) 송정역사 여객편의시설 개선공사 착공 / (주) 세인건설
'19. 2월	○ 주차건물 설계용역 착수 및 교통영향평가 용역 발주
'19. 6월	○ 송정역사 여객편의시설 완료(에스컬레이터 신설, 화장실 증축) / 한국철도시설공단
'20. 5월	○ 주차건물 건축허가(증축) 신청

<광산구 추진사항>

추진일정	추진사항
'18. 7월	○ 광주송정역 복합환승센터 사업 추진현황 및 사업추진과정 논의차 광주송정역 방문
'18. 11월	○ 광주송정역 여객편의시설 확충사업 추진사항 논의 광주송정역 방문 - 여객편의시설 및 업무시설 신축 시 공공청사(일부) 또는 주민공동이용시설 공간 확보요청
'20. 9월	○ 광주송정역 주차빌딩 건축허가('20.9.7.) ※ 건축주 : 한국철도공사
'20. 10월	○ 대체주차장 확보 협의(공영주차장 및 사설주차장 등 403면) ※ 당초 건축허가 시 '20년 12월 착공 계획이었으나 조달청에서 낙찰자 선정 지연으로 인한 착공 지연
수시	○ 추진사항 모니터링

<광주송정역 후면 연결도로 개설사업 추진사항>

추진일정	추진사항
'16. 11월	○ 광주송정역 후면에 주차장 조성(207면)
'16. 12월	○ 광주송정역 후면도로 개성 협의(한국철도시설공단→광주광역시)
'17. 2월~7월	○ 사업 추진계획 협의(한국철도시설공단→광주광역시)
'18. 12월	○ 실시설계 완료(한국철도시설공단)
'19. 11월	○ 보상의뢰(市 토목1과→市 보상과)
'19. 11월~ '20. 3월	○ 관계부서 합동회의(국토교통부, 광주광역시, 한국철도시설공단)
'20. 3월~11월	○ 건축물 이전 부지 재검토 선정(한국철도시설공단)
'20. 12월	○ 건축 재설계 등 협조 요청(市 도로과→한국철도시설공단)

V 향후 추진계획

추진일정	추진사항
'21. 2월	○ 후면 연결도로 공사발주(단가 현행화, 계약심사 등)
'21. 12월	○ 주차건물 준공('21. 12.)
'22. 상반기	○ 운영 개시

VI 예상 문제점 및 대책

- 기존 주차장 부지에 주차건물을 신설함에 따라 대체 주차장 면수 부족
 - 제1주차장 401면 폐쇄에 따라, 대체주차장 403면을 확보하여 주차빌딩을 착공
 - 시민 편의를 최우선으로 고려해 여객편의시설 개선 및 확충 건의