

공약명

영산강, 황룡강 수변공원을 가족나들이 명소로 조성

유형별 공약현황	사업유형		사업주체			완료시기	
	신규사업	계속사업	국가	시도	시군구	임기내	임기후
	0				0	0	

담당부서	시민안전과 하천팀	관련부서	익산지방국토관리청
담당자	남경균 팀장 / 김진한 주무관	연락처	062) 960-8681
소요예산	7,200백만원(국 100%)	추진상황	정상추진

I

추진개요

○ 추진배경

- 레저 등 여가인구 증가에 따라 과거 치수중심의 하천개발에서 탈피, 접근성이 높은 친수공간을 활용하여 시민들에게 휴식공간 제공

○ 추진내용

(황룡강)

- 위치 : 송정2교 ~ 평동대교(L=2.9km, 황룡강 우안)
- 내용 : 생태학습장(40,000㎡), 휴식장(15,000㎡), 산책로(1.5km) 조성 등

(영산강)

- 위치 : 첨단롯데마트 ~ 광주보훈병원(L=1.3km, 영산강 우안)
- 내용 : 자연형 제방(30,000㎡) 등

○ 연차별 추진계획

최종목표	연차별 달성 목표	
국가하천 친수공간 여가명소 조성	2018년	
	2019년	황룡강 서봉지구 준공 및 시설물 인수
	2020년	서봉지구 유채단지, 산책로, 그늘막 쉼터 조성,
	2021년	서봉지구 편의시설 확충(화장실, 주차장)
	2022년	서봉지구 편의시설 확충(쉼터)

II

성과지표

연도별/주요지표	구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
가족 나들이 명소 조성	목 표	하천기본계획 수립	황룡강 편의시설 확충	서봉지구 명소 조성	서봉지구 명소조성	서봉지구 명소조성
	실 적	· 하천기본계획 수립 (익산청,20고시)	· 황룡친수공원 화장실 설치 · 서봉지구 준공 및 시설인수	황룡강 나대지 유채단지 조성 완료	-	-

III

연도별 투자계획

구 분(백만원)	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국 비	7,200			40	3,300	3,860
시 비						
구 비						
민자/기타						
합계	7,200			40	3,300	3,860

IV

그간 추진사항

<국가 또는 광주광역시 추진사항>

추진일자	추진사항
2018~2020	○ 황룡강권역 하천기본계획 수립(익산지방국토관리청)
2018. 12	○ 황룡강 서봉지구 조성완료(익산지방국토관리청)

<광산구 추진사항>

추진일자	추진사항
2019. 1.	○ 황룡강 황룡친수공원 화장실 설치(1동) 완료
2019. 6.	○ 영산강 강변나들이 그늘막쉼터 조성 추진 및 국가하천 점용신청 - 제내지 시설물 조성으로 인한 점용 불허(익산청)
2019. 12. 20.	○ 공약사항 변경 시민배심원제 승인투표(※부결)
2019. 12. 22.	○ 황룡강 서봉지구 준공시설물 인수
2020. 2. 19.	○ 황룡강 서봉지구 나대지 구간 정비 완료(유채단지 30,000㎡)
2021. 2.	○ 황룡강 우안 자생수목(전도목) 제거 공사 추진

V

향후 추진계획

추진일자	추진사항
2021. 6.	○ 황룡강 우안 자생수목(전도목) 제거 공사 추진
2022. 1.	○ 황룡강 서봉지구 편의시설 확충 계획 수립

VI 예상 문제점 및 대책

[예상문제점]

- 국가하천 내 사업추진 시 하천기본계획 부합 및 국가하천관리청(익산지방국토관리청)의 하천점용허가가 필요한 지역으로 영산강 수변공원 조성은 관계기관과 협의를 통해 추진 예정
- 황룡강은 장록습지가 국가습지보호지역으로 지정('20. 12. 07.)됨에 따라 환경보호 사업과 이와 연계된 각종사업을 환경부와 시, 관계기관과 협의를 통해 추진 필요

[대 책]

- 국가하천관리청(익산지방국토관리청), 환경부, 시와 협의를 통해 주요사업 진행으로 시민들에게 생태·관광명소 제공

VII 관련사진

