

【 별지4 】 개별 투융자심사 사업 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업

사업명	선운도서관 · 동주민센터 공공복합청사 건립	담당자	도서관 김찬수(☎960-3950)
-----	-------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 선진 문화환경조성을 위한 생활권 공공도서관 확충으로 주민밀착형 공공도서관 건립
- 도서관의 정보기능과 동 주민센터 기능을 통합한 공공 복합청사건립으로 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 1 ~ 2016. 2
- 위 치 : 광주광역시 광산구 선암동 516번지
- 규 모 : 부지 3,306.4m<sup>2</sup>, 연면적 2,900m<sup>2</sup>

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,623	1,659	677		
국 비	2,300			2,300	
시 도 비	1,800		257	1,543	
시군구비	2,323	1,659	420	244	
지 방 채	2,200			2,200	
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 선운도서관 건립계획 수립 : 2011. 07.
- 토지매입 : 2012. 04. 24.
- 설계용역 : 2014. 04. ~ 10.
- 건립공사 : 2015. 02. ~ 2016. 02.

□ 향후계획

- 운영계획 수립 및 도서, 집기등 구입비 확보 : 2015. 하반기

【 별지4 】 개별 투융자심사 사업 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업

사업명	운남동 마지초교~운남중 통학로 개설사업	담당자	건설과 배성철(☎960-8562)
-----	--------------------------	-----	--------------------

**사업목적 및 필요성**

- 마지초교~운남중학교간 도로가 개설되지 않아 학생 및 주민들이 상점가 골목길 등 사유지를 횡단하여 통행하고 있는 실정으로 도로개설을 통한 안전한 통학로 확보와 주민숙원사업 해소

**사업개요**

- 기 간 : 2012. ~ 2017.
- 위 치 : 광산구 운남동 525-4번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=220m, B=15m

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,000	1,000	40	-	2,960
국 비					
시 도 비	2,000	1,000	-	-	1,000
시군구비	2,000	-	40	-	1,960
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)**

- 도시계획시설결정(중로 2-344호선) : 2009. 5. 15.
- 실시계획 인가고시(변경인가고시) : '12. 7. 16.(14. 2. 15)
- 편입토지 보상(9필지중 4필지) : 2014. 5.
- 1단계 통학로 개설 : 2014. 6. 26.
- 미확보 예산중 1,000백만원 시 추경 반영건의 : 2015. 3. 27

**향후계획**

- 예산 확보후 편입 토지(5필지) 보상추진 : 2016. 12월중
- 공사 착공 : 2017. 1
- 공사 준공 : 2017. 12

**사업변경 내역**

- 예산 확보 지연에 따른 공사기간 변경  
 당 초 : 2012. ~ 2014.  
 변 경 : 2012. ~ 2017.

【 별지4 】 개별 투융자심사 사업 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업

사업명	우산동(호남병원뒤)공영주차장 조성	담당자	교통지도과 임용석(8960-8632)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 광산구 환승주차장이 호남KTX부지에 편입됨에 따라 대체주차장을 우산동 주택 및 상가지역에 조성하여 교통혼잡 해소 및 교통 편의증진으로 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2012. 5 ~ 2015. 5.
- 위 치 : 광주광역시 광산구 우산동 1583-4
- 규 모 : 노외주차장 조성 61면(1,970.4㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,267백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액(집행완료)	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,267	2,063	9	204	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,267	2,063	9	204	--
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정투융자심사 및 공유재산관리계획 반영 : '09. 5.
- 지방재정투융자(재)심사 : '12. 5.
- 사업부지 매매계약 및 소유권 이전 : '13. 3
- 실시설계용역 및 계약심사 완료 : '14. 6
- 공사준공 : '15. 5. 13.

향후계획

- 완료

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

【 별지4 】 개별 투융자심사 사업 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업

사업명	청소년문화의집 건립	담당자	교육지원과 김도균(8960-8537)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 신도심과 구도심 지역내 청소년을 위한 다양한 청소년 활동진흥과 청소년문화 공동체 형성을 위한 청소년수련시설 건립 절실

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016년(지특예산 3년분할 교부)
- 위 치 : 광주광역시 광산구 월곡동 681-5(구유지)
- 규 모 : 부지면적 2,067.9㎡/건축연면적 1,959.6㎡(지하1, 지상3)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,000	-	796	2,045	1,159
국 비	3,520	-	700	1,800	1,020
시 도 비					
시군구비	480	-	96	245	139
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2012. 7. : 지방재정투융자 조건부 승인
- 2014. 2. : 청소년수요조사 및 건립 TF팀, 건립심의위원회 구성
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역, 시 계약심사 완료
- 2015. 4. : 공사계약 및 착공

향후계획

- 2016. 1. : 건축1차분 준공 및 2차분 계약
- 2016. 7. : 건축준공

사업변경 내역(해당시)

○

【 별지4 】 개별 투융자심사 사업 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업

사업명	우산동(호남병원뒤)공영주차장 조성	담당자	교통지도과 임용석(0960-8632)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 광산구 환승주차장이 호남KTX부지에 편입됨에 따라 대체주차장을 우산동 주택 및 상가지역에 조성하여 교통혼잡 해소 및 교통 편익증진으로 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기간 : 2012. 5 ~ 2015. 5.
- 위치 : 광주광역시 광산구 우산동 1583-4
- 규모 : 노외주차장 조성 61면(1,970.4㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,267백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액(집행완료)	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,267	2,063	9	204	-
국비					
시도비					
시군구비	2,267	2,063	9	204	--
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정투융자심사 및 공유재산관리계획 반영 : '09. 5.
- 지방재정투융자(재)심사 : '12. 5.
- 사업부지 매매계약 및 소유권 이전 : '13. 3
- 실시설계용역 및 계약심사 완료 : '14. 6
- 공사준공 : '15. 5. 13.

향후계획

- 완료

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

【 별지4 】 개별 투융자심사 사업 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업

사업명	광산구우산보건지소건립	담당자	보건행정과 박관우(☎960-8731)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 급속한 도시화에 따라 도시지역내 취약 주민에 대한 건강증진, 만성 질환관리 등 보건의료서비스 충족 필요
- 취약계층 밀집지역내 우산보건지소 설치로 보건의료 안전망 구축 및 지리적 접근성 보장

사업개요

- 기 간 : 2013년 3월 ~ 2015년 12월
- 위 치 : 광주광역시 광산구 우산동 1602-3·4
- 규 모 : 부지면적 896㎡(건축연면적 825㎡, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,109		77	1,503	529
국 비	891			891	
시 도 비	222			222	
시군구비	996		77	390	529
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 건물 신축중

향후계획

- 2015년 10월말 건물완공 후 11월중 보건지소 개소예정

사업변경 내역(해당시)

- 없음